


# 4. Investeringsen



## 4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van investeringsbudgetten. In de tabel onder 4.2 houden wij rekening met mutaties op de voorgenomen investering die zijn opgenomen in het investeringsplan 2024 en mutaties op de investeringen die zijn meegenomen vanuit de jaarrekening 2023. Alle mutaties in de investeringsramingen van deze slotwijziging worden hiermee geformaliseerd en wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvoorschriften.

## 4.2 Tabel

In de onderstaande tabel zijn de mutaties op de investeringen van deze slotwijziging kort en krachtig opgenomen.

De bedragen in de tabel zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Vanwege de rechtmatigheidstoets moeten de bedragen die worden begroot hoger zijn dan de werkelijke kosten. Bij een verhoging van het investeringsbudget wordt daarom het bedrag naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000.								
Volg-nr.	Programma	Jaar	Totaal	Werkelijk	Saldo	Project afgerond	Krediet Omschrijving	Toelichting - Besluit
1	1	2024	225.000	173.000	52.000	Ja	24 Herinrichting parkeerplaats Ganzewiel	Werk afgerond en opgeleverd. Besluit: Project afsluiten en krediet verlagen met € 52.000
2	1	2024	30.000	29.000	1.000	Ja	24 Reconstructie kruising Stadsweg - Mauritsweg	Werk afgerond en opgeleverd. Besluit: Project afsluiten en krediet verlagen met € 1.000
3	1	2023	950.000	700.000	250.000	Ja	21 - 23 Fietspad Groenendijk	We verlagen de fietspad Groenendijk met € 250.000 omdat het project is afgerond. Daarmee kan op het project worden afgeschreven vanaf 2025. In de Turap 2025 -1 zal gezien worden of de vrijvallende kapitaallasten kunnen worden ingezet ter dekking van de kosten die verband houden met het aanleggen van een wandelpad ter plaatse. Werk afgerond en opgeleverd. Besluit: Project afsluiten en krediet verlagen met € 250.000
4	2	2024	406.000	171.000	235.000	Ja	24 Vervangen riolering Oude Stadsweg	Werk afgerond en opgeleverd. Besluit: Project afsluiten en krediet verlagen met € 235.000
5	2	2024	799.000	63.000	736.000	Nee	23 - 24 Vervangen/ vergroten riolering Statenlaan Geertruidenberg	Ondanks de zorgvuldige voorbereiding project Statenlaan komen we in de grond veel oude onbekende leidingen tegen die in het verleden niet zijn verwijderd. Waaronder ook asbestcementleidingen. We hebben de verplichting om deze oude leidingen te verwijderen en de grond schoon achter te laten. Dat houdt in, dat alle oude leidingen verwijderd dienen te worden. Deze extra werkzaamheden brengen kosten met zich mee die in de voorbereiding van het project niet te voorzien waren. We hebben een raming van het verwijderen van deze oude leidingen gemaakt en komen uit op een bedrag van € 215.000,00 Besluit: Krediet verhogen met € 215.000
6	3	2024	67.000	0	67.000	Ja	24 - Hoofdveld FC Right-Oh	Krediet kan komen te vervallen omdat in de begroting 2025 -2028 gekozen is voor een investering van een hybride veld. De kapitaallasten die daardoor vrijvallen worden ingezet voor het hybride veld.

									Besluit: Project afsluiten en krediet verlagen met € 67.000
7	3	2024	100.000	15.000	85.000	Nee	24 Straatwerk diverse complexen	Gedeelte van het krediet kan komen te vervallen omdat in de begroting 2025 - 2028 gekozen is voor een investering van een hybride veld. De kapitaallasten die daardoor vrijvallen worden ingezet voor het hybride veld. Besluit: Krediet verlagen met € 32.000	
8	3	2024	92.000	5.000	87.000	Nee	24 Hekwerken en ballenvangers diverse complexen	Project wordt uitgevoerd in 2025. Het krediet kan met € 30.000 verminderd worden. Besluit: Krediet verlagen met € 30.000	
9	3	2022	50.000	0	50.000	Ja	22 Gymzaal Hoge Waai Raamsdonk	In 2025 komt er een nieuw voorstel voor het bouwen van deze gymzaal met daarin de aanvraag voor het volledige krediet. Daarom kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen. Besluit: Krediet verlagen met € 50.000	
10	7	2023	270.000	0	270.000	Nee	23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis	In Turap 2024-2 is abusievelijk een verlaging doorgevoerd van € 115.000 terwijl dit € 150.000. had moeten zijn. Deze (administratieve) mutatie wordt in de slotwijziging gecorrigeerd. (zie tevens krediet onder nr. 10) Besluit: Krediet verlagen met € 35.000	
11	7	2022	253.000	183.000	70.000	Nee	20-22 Ontvangstruimte	In Turap 2024-2 is abusievelijk de raming met € 115.000 verhoogd terwijl dit € 150.000 had moeten zijn. (zie tevens krediet onder nr. 9). Besluit: Krediet verhogen met € 35.000	
12	7	2022	110.000	114.000	-4.000	Ja	22 Verduurzaming gemeentehuis 1e fase label c	Werk afgerond en opgeleverd. Besluit Project afsluiten en krediet verhogen met € 4.000	
13	7	2024	50.000	0	50.000	Nee	24 Investerings I en A plan	Voor het einde van het jaar vinden er geen investeringen meer plaats van meer dan € 25.000. Besluit: Krediet verlagen met € 25.000	

